

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA
COORDINACION ZONAL 5
PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA GUAYAQUIL ETAPA 1
ENERO - DICIEMBRE 2013

Fecha de publicación: 2 de Septiembre 2013

ITEM	PROVINCIA	CANTON	CONTRATISTA	No. CONTRATO DE OBRA	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE ACUMULADO	FISCALIZADOR	No. CONTRATO DE FISC.	VALOR DE CONT. DE FISC.	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
1	GUAYAS	GUAYAQUIL	CIA. LICOSA S.A.	LICO-MIDUVI-002-2010	INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 2 ETAPA 1	240	5.192.239,29	11-oct-10	98%	ING. DANIEL BARROS	LCC-MIDUVI-005-	178,843,50	04-nov-10	240
2	GUAYAS	GUAYAQUIL	ARQ. EDUARDO CASTRO ORBE	MGCO-EM-002-2.011	CONSTRUCCION DE 12 BLOQUES MULTIFAMILIARES, PARA 196 BENEFICIARIOS, GUAYAQUIL ECOLOGICO, EN LA FASE 2, DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA, ETAPA 1	180	2.210.238,72	06-sep-11	100%	CIA. ROSSU S.A.	MGCDE-SC-001-2011	67.930,19	21-sep-11	195
3	GUAYAS	GUAYAQUIL	CIA. SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.	MGCO-EM-001-2011	CONSTRUCCION DE 10 BLOQUES MULTIFAMILIARES, PARA 160 BENEFICIARIOS GUAYAQUIL ECOLOGICO, EN LA FASE 2 DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA, EN LA ETAPA 2	180	1.841.865,60	06-sep-11	100%	ING. CARLOS PALACIOS J	MGCDE-SC-002-2011	59.052,00	21-sep-11	195
4	GUAYAS	GUAYAQUIL	CIA. SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.	S/N	CONSTRUCCION DE 6 BLOQUES MULTIFAMILIARES PARA 96 BENEFICIARIOS GUAYAQUIL ECOLOGICO EN LA MZ 10D,10F Y 13K FASE 2 PSV	180	1.114.763,76	29-jun-12	100%	ING. IVAN NOBLECILLA S	Nro. 005-2.012	39.016,73	20-jul-12	195
5	GUAYAS	GUAYAQUIL	ARQ. EDUARDO CASTRO ORBE	S/N	CONSTRUCCION DE 6 BLOQUES MULTIFAMILIARES PARA 96 BENEFICIARIOS GUAYAQUIL ECOLOGICO EN LA MZ 9J FASE 2 PSV	180	1.114.763,76	5-jul-12	100%	ING. PATRICIO LARREA C	Nro. 007-2.012	39.016,73	27-jul-12	195
6	GUAYAS	GUAYAQUIL	CIA. MAFIR S.A.	S/N	CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA - SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS	90	373.672,40	14-dic-12	100%	ING. FREDDY LEON I	026-2.012	26.968,83	27-dic-12	105